

Аймаг	Сум	Баг
Хэнтий	Бор-Өндөр	1-4
Хэнтий	Бор-Өндөр	1,2
Хэнтий	Бор-Өндөр	1
Хэнтий	Бор-Өндөр	5,6
Хэнтий	Бор-Өндөр	2
Хэнтий	Бор-Өндөр	1-4
Хэнтий	Бор-Өндөр	1-4
Хэнтий	Бор-Өндөр	5,6

Төсөл арга хэмжээний нэр	Эхлэх он	Дуусах он
1-4 дүгээр багийн гэрэлтүүлгийн ажил 1,2 дугаар багуудад	2026	2026
явган хүний зам хийх 1 дүгээр багт хүүхдийн	2026	2026
тоглоомын талбай малчдад төрийн	2026	2026
үйлчилгээг түргэн 40, 51-р байрны авто	2026	2026
замыг өргөсгөх ажил	2026	2026
Гэрэлтүүлгийн засвар камержуулалтын	2026	2026
засвар ӨВС тэжээлийн нөөц	2026	2026
бүрдүүлэх	2026	2026

Төсөвт өртөг	Тухайн жилийн төсөв	Гэрээний дүн
240000000	240000000	234161011
333150000	333150000	318367623
140912700	140912700	133488010
42000000	42000000	35440000
19900000	19900000	19900000
15000000	15000000	14990000
15000000	15000000	14670000
15000000	15000000	15000000

Санхүүжилт (Өссөн дүнгээр)	Гүйцэтгэлийн хувь	Гүйцэтгэгчийн Регистр
181499442 80		6663168
9999000		3130266
		4198204
35440000 100		2695316
19900000		5574986
7495000 50		6386849
7335000 50		6414672

Гүйцэтгэгчийн нэр	Тендер шалгаруулалтын	Салбар
Сайжрах шитгээн ххк	НТШ	Эрчим хүч
тэнгэрийн уул ххк	НТШ	Зам
ЖИЗИ номадС	НТШ	Барилга
Юнитра ххк БААДИИ	ХА	Хөдөө аж ахуй
КОНСТРАКШН ХХК	ШХА	Зам
"Сонголт нар" ХХК	ШХА	Урсгал засвар
АЙТ ЮУОР СЕРВИС	ШХА	Урсгал засвар
Аз Хулан ХХК	ШХА	Хөдөө аж ахуй

ҮҮСГЭСЭН ОГНОО

2026-06-04

2026-06-04

2026-06-04

2026-06-04

2026-06-04

2026-06-04

2026-06-04

2026-06-04